Opere di riqualificazione del "SIC Campulongu" realizzazione di una passerella di attraversamento del sistema dunale, di attraversamento delle aree degradate e realizzazione dei servizi di spiaggia

Opere di riqualificazione del "SIC Campulongu" realizzazione di una passerella di attraversamento del sistema dunale, di attraversamento delle aree degradate e realizzazione dei servizi di spiaggia

Opere di riqualificazione del "SIC Campulongu" realizzazione di una passerella di attraversamento del sistema dunale, di attraversamento delle aree degradate e realizzazione dei servizi di spiaggia.

Dati finanziari

[1]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 136.447,33
- Risorse da impegnare: € 40.065,77

- Risorse spese: € 136.447,31
- Risorse da spendere: € 40.065,79

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE IV [3]
Linea:
LdA 4.2.1.a [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Ambiente e prevenzione dei rischi [6]
Provincia:
Cagliari [7]
Comune:
Villasimius [8]
Indirizzo:
Villasimius,
Attuatore:
Comune di Villasimius [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 176.513,10
Risorse impegnate:
€ 136.447,33
Risorse spese:
€ 136.447,31
Economie ammesse:
€40.065,79
Temi prioritari:
Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

Tempistica del progetto

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  21/12/2011
  Data fine effettiva:
  19/04/2012
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  15/11/2013
  Data fine effettiva:
  10/07/2014
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  11/07/2014
  Data fine effettiva:
  11/07/2014

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Macroazion [...] [20]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [3]
- LdA 4.1.2.b [21]
Comune:
Buggerru [22] (CI [19])
Vedi tutti [23]

Altri progetti nella provincia

 [24]
Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [24]
POR FESR 2014-2020 [25]
- Asse VIII [26]
- Azione 8.1.1 [27]
Comune:
Cagliari [28] (CA [7])

[29]
ICOOLHUNT SRL [29]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE VI [30]
- LdA 6.2.1.a [31]
Comune:
Pula [32] (CA [7])

[33]
SarduPro S.r.l. [33]
POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE VI [30]
- LdA 6.2.1.a [31]
Comune:
Cagliari [28] (CA [7])
Vedi tutti [34]
Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna