Interventi di sistemazione idraulica a completamento delle problematiche residue di Serrenti

Interventi di sistemazione idraulica a completamento delle problematiche residue di Serrenti

[1]

Il progetto ha previsto azioni di sistemazione idraulica, messa in sicurezza, mitigazione del rischio idrogeologico per il ripristino della funzionalità idraulica del Rio Cardaxiu, che risultava compromesso a causa dei danni subiti durante l'alluvione del 2008. L'intervento ha compreso, inoltre, l'elaborazione di un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto l'efficacia delle stesse opere è strettamente correlata alla loro regolare cura e manutenzione.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 956.659,12
- Risorse da impegnare: € 43.340,88

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse spese: € 956.659,12
- Risorse da spendere: € 43.340,88

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE IV [4]
Linea:
LdA 4.1.1.a [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Ambiente e prevenzione dei rischi [7]
Provincia:
Medio Campidano [8]
Comune:
Serrenti [9]
Indirizzo:
Serrenti,
Attuatore:
Comune di Serrenti [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 1.000.000,00
Risorse impegnate:
€ 956.659,12
Risorse spese:
€ 956.659,12
Economie ammesse:
€43.340,88
Temi prioritari:
Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  10/07/2013
  Data fine effettiva:

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

03/06/2014

- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  04/06/2014
  Data fine effettiva:
  02/12/2014
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  03/06/2015
  Data fine effettiva:
  08/06/2015

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [20])

[21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [21]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [4]
- LdA 4.1.2.b [22]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Comune:
Buggerru [23] (CI [20])
Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia


[25]
ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2” [25]
POR FESR 2014-2020 [26]
- Asse VI [27]
- Azione 6.3.1 [28]
Comune:
Villacidro [29] (VS [8])


[30]
ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci” [30]
POR FESR 2014-2020 [26]
- Asse VI [27]
- Azione 6.3.1 [28]
Comune:
San Gavino Monreale [31] (VS [8])


[32]
Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri [32]
POR FESR 2014-2020 [26]
- Asse IV [33]
- Azione 4.1.1 [34]
Comune:
Sanluri [35] (VS [8])
Vedi tutti [36]
Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna