Logo Regione Sardegna

Diga sul rio Casteddu a medau Zirimilis e Diga sul rio Canonica a Punta Gennarta - Riqualificazione impianti elettrico ed oleodinamico organi meccanici degli scarichi DGR 28/61 del 24.6.11

Diga sul rio Casteddu a medau Zirimilis e Diga sul rio Canonica a Punta Gennarta - Riqualificazione impianti elettrico ed oleodinamico organi meccanici degli scarichi DGR 28/61 del 24.6.11

 [1]

Si prevede di intervenire sulle apparecchiature elettromeccaniche e sugli impianti oleodinamici per le manovre delle paratoie dello scarico di fondo e di quello di superficie per la diga di Punta Gennarta e per lo scarico di fondo della diga di Medau Zirimilis. La riqualificazione degli impianti si rende necessaria poiché quelli finora in esercizio, ormai datati e obsoleti non garantiscono più l'affidabilità delle manovre. Si prevede di adeguare le apparecchiature elettriche e gli impianti oleodinamici con l'installazione di nuove centrali oleodinamiche per tutti i suddetti scarichi, nuove tubazioni in acciaio inox per lo scarico di fondo della diga di Medau Zirimilis, nuovi apparecchi di comando, controllo e segnalazione delle paratoie, compresi i trasduttori di posizione e nuovi quadri per le manovre delle paratoie. L'obiettivo che verrà raggiunto con la realizzazione dell'intervento sarà quello di esercire gli impianti con una maggiore sicurezza operativa e gestionale.

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 235.014,71
- Risorse da impegnare: € 34.985,29

- Risorse spese: € 235.014,71
- Risorse da spendere: € 34.985,29

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE IV [4]
Linea:
LdA 4.1.5.b [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Ambiente e prevenzione dei rischi [7]
Provincia:
Cagliari [8]
Comune:
Siliqua [9]
Indirizzo:
Siliqua,
Attuatore:
Ente Acque della Sardegna (ENAS) [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 270.000,00
Risorse impegnate:
€ 235.014,71

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Risorse spese:
€ 235.014,71
Economie ammesse:
€34.985,29
Temi prioritari:
Gestione e distribuzione d'acqua (potabile)

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  11/01/2013
  Data fine effettiva:
  17/10/2013
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  26/06/2014
  Data fine effettiva:
  23/03/2015
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  24/03/2015
  Data fine effettiva:
  16/11/2015

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

 [12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

 [17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]


© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]
Comune:
Carbonia [19] (CI [20])

 [21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [21]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [4]
- LdA 4.1.2.b [22]
Comune:
Buggerru [23] (CI [20])
Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia

 [25]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [25]
POR FESR 2014-2020 [26]
- Asse VIII [27]
- Azione 8.1.1 [28]
Comune:
Cagliari [29] (CA [8])

 [30]

ICOOLHUNT SRL [30]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]
Comune:
Pula [33] (CA [8])

 [34]

SarduPro S.r.l. [34]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:
Cagliari [29] (CA [8])
Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna