Risonanza Magnetica da 1,5 tesla

Risonanza Magnetica da 1,5 tesla

Fornitura comprensiva delle lavorazioni accessorie edili e impiantistiche necessarie per la posa in opera di un apparecchio per la Risonanza Magnetica (RM), da destinare al reparto Radiologia del presidio ospedaliero Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale (ASL di Sanluri, Provincia del Medio Campidano). L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle popolazioni del territorio, con un servizio sanitario migliore e innovativo. I vantaggi riguardano anche il risparmio di tempo per i pazienti che, per questo genere di visite specialistiche, erano costretti a recarsi presso i grandi agglomerati urbani.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 940.368,00
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 940.368,00
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE II [3]
Linea:
LdA 2.2.2.a [4]
Tipo operazione:
Acquisizione di beni e servizi [5]
Categoria intervento:
Inclusione sociale [6]
Provincia:
Medio Campidano [7]
Comune:
San Gavino Monreale [8]
Indirizzo:
San Gavino Monreale, Via Roma sn
Attuatore:
AZIENDA U.S.L. N. 6 SANLURI [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 940.368,00
Risorse impegnate:
€ 940.368,00
Risorse spese:
€ 940.368,00
Economie ammesse:
€0,00
Temi prioritari:
Infrastrutture per la sanità

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto
  Data inizio effettiva:
  29/01/2013
  Data fine effettiva:
  29/01/2013
- B02 - Esecuzione Fornitura
  Data inizio effettiva:
  28/05/2014
  Data fine effettiva:

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

01/10/2014

- B03 - Verifiche e controlli
  Data inizio effettiva:
  05/12/2014
  Data fine effettiva:
  09/12/2014

Lascia un commento [10]

Galleria

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]

Comune:
Buggerru [23] (CI [19])

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia


[25]

ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2” [25]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse VI [27]
- Azione 6.3.1 [28]

Comune:

Villacidro [29] (VS [7])


[30]

ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci” [30]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse VI [27]
- Azione 6.3.1 [28]

Comune:

San Gavino Monreale [8] (VS [7])


[31]

Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri [31]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse IV [32]
- Azione 4.1.1 [33]

Comune:

Sanluri [34] (VS [7])

Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna