Logo Regione Sardegna

Fiume Posada - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio Posada a valle della diga di Maccheronis. Progettazione generale e primo stralcio esecutivo

Fiume Posada - Interventi per la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del Rio Posada a valle della diga di Maccheronis. Progettazione generale e primo stralcio esecutivo

[1]

Il finanziamento ha compreso la progettazione generale e la realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idarulico nell'area dell'alveo del Rio Posada, a valle della diga Maccheronis (I° stralcio esecutivo). Nello specifico, sono stati realizzati i seguenti lavori: sopralzo arginale, riqualificazione dell'alveo e sistemazione della rete di dreno.

Dati finanziari

[2]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 6.027.921,75
- Risorse da impegnare: € 3.272.078,25

- Risorse spese: € 6.027.921,75
- Risorse da spendere: € 3.272.078,25

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE IV [4]
Linea:
LdA 4.1.1.a [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Ambiente e prevenzione dei rischi [7]
Provincia:
Nuoro [8]
Comune:
Torpe' [9]
Indirizzo:
Torpe',
Attuatore:
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 9.300.000,00
Risorse impegnate:
€ 6.027.921,75
Risorse spese:
€ 6.027.921,75
Economie ammesse:
€3.272.078,25
Temi prioritari:
Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  26/10/2009
  Data fine effettiva:
  03/11/2009
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  29/06/2011
  Data fine effettiva:
  13/11/2015
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  01/12/2015
  Data fine effettiva:
  22/02/2017

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [20])

[21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4,

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Macroazion [...] [21]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [4]
- LdA 4.1.2.b [22]
Comune:
Buggerru [23] (CI [20])
Vedi tutti [24]

Altri progetti nella provincia

 [25]

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazion [...] [25]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [4]
- LdA 4.1.5.a [26]
Comune:
Macomer [27] (NU [8])

[28]

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro [28]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE II [29]
- LdA 2.2.2.c Pol. so. [30]
Comune:
Nuoro [31] (NU [8])

 [32]

Parco e centro servizi del Monte Gonare [32]
POR FESR 2014-2020 [33]
- Asse VI [34]
- Azione 6.6.1 [35]
Comune:
Orani [36] (NU [8])
Vedi tutti [37]
Dati aggiornati al 03/09/2022

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna