Selargius - penetrazione urbana e connessione a staz. Metrò di Monserratto-Gottardo

Selargius - penetrazione urbana e connessione a staz. Metrò di Monserratto-Gottardo

[1]

La direttrice in questione é quella che da Monserrato porta a Quartucciu attraversando Selargius a completamento di una rete ciclabile che interessa gran parte del territorio cittadino. L'intervento interesserà la via delle Azalee e la via Nenni che, in parte, costeggiano la località San Lussorio.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 184.348,47
- Risorse da impegnare: € 55.651,53

- Risorse spese: € 179.835,55
- Risorse da spendere: € 60.164,45

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE V [4]
Linea:
LdA 5.1.1.b [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Trasporti e infrastrutture a rete [7]
Provincia:
Cagliari [8]
Comune:
Selargius [9]
Indirizzo:
Selargius,
Attuatore:
Comune di Selargius [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 240.000,00
Risorse impegnate:
€ 184.348,47
Risorse spese:
€ 179.835,55
Economie ammesse:
€60.164,45
Temi prioritari:
Piste ciclabili

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  24/12/2013
  Data fine effettiva:
  15/10/2014
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

11/05/2015
Data fine effettiva:
06/08/2015

- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  07/08/2015
  Data fine effettiva:
  28/09/2015

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.2.1.a [13]
Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.1.2.a URB [17]
Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]
POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]
Comune:
Buggerru [23] (CI [19])
Vedi tutti [24]

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Altri progetti nella provincia


[25]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [25]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse VIII [27]
- Azione 8.1.1 [28]

Comune:

Cagliari [29] (CA [8])

[30]

ICOOLHUNT SRL [30]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Pula [33] (CA [8])

[34]

SarduPro S.r.l. [34]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [31]
- LdA 6.2.1.a [32]

Comune:

Cagliari [29] (CA [8])

Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna