Logo Regione Sardegna

068 Provincia di Cagliari-- Istituto tecnico industriale Giua - Monserrato-CA000649---

068 Provincia di Cagliari-- Istituto tecnico industriale Giua - Monserrato-CA000649---

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 227.186,92
- Risorse da impegnare: € 72.813,08

- Risorse spese: € 227.186,92
- Risorse da spendere: € 72.813,08

Dati generali

Programma:
Piano di Azione Coesione [2]
Linea:
Linea - Istruzione [3]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Azione:
Azione - Potenziamento strutture scolastiche [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Istruzione [6]
Provincia:
Cagliari [7]
Comune:
Monserrato [8]
Indirizzo:
Monserrato,
Attuatore:
Città metropolitana di Cagliari (ex Provincia di Cagliari) [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 300.000,00
Risorse impegnate:
€ 227.186,92
Risorse spese:
€ 227.186,92
Economie ammesse:
€72.813,08
Temi prioritari:
Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  12/05/2010
  Data fine effettiva:
  13/09/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  21/07/2016
  Data fine effettiva:
  26/10/2016
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  25/01/2017

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Data fine effettiva:
25/01/2017

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [20])

[21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [21]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE IV [22]
- LdA 4.1.2.b [23]

Comune:
Buggerru [24] (CI [20])

Vedi tutti [25]

Altri progetti nella provincia

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

 [26]

Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [26]

POR FESR 2014-2020 [27]
- Asse VIII [28]
- Azione 8.1.1 [29]

Comune:
Cagliari [30] (CA [7])

[31]

ICOOLHUNT SRL [31]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE VI [32]
- LdA 6.2.1.a [33]

Comune:
Pula [34] (CA [7])

[35]

SarduPro S.r.l. [35]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE VI [32]
- LdA 6.2.1.a [33]

Comune:
Cagliari [30] (CA [7])

Vedi tutti [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna