Logo Regione Sardegna

253 Comune di Guspini - Scuola elementare - CA100851-CA100869-CA100846-

253 Comune di Guspini - Scuola elementare - CA100851-CA100869-CA100846-

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 329.033,94
- Risorse da impegnare: € 966,06

- Risorse spese: € 329.033,92
- Risorse da spendere: € 966,08

Dati generali

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2026 Regione Autonoma della Sardegna

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE II [3]
Linea:
LdA 2.2.1.a [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Istruzione [6]
Provincia:
Medio Campidano [7]
Comune:
Guspini [8]
Indirizzo:
Guspini,
Attuatore:
Comune di Guspini [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 330.000,00
Risorse impegnate:
€ 329.033,94
Risorse spese:
€ 329.033,92
Economie ammesse:
€966,08
Temi prioritari:
Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  13/09/2011
  Data fine effettiva:
  10/10/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  10/07/2012
  Data fine effettiva:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2026 Regione Autonoma della Sardegna

06/06/2013

- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  06/06/2013
  Data fine effettiva:
  06/06/2013

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]

Comune:
Buggerru [23] (CI [19])

Vedi tutti [24]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2026 Regione Autonoma della Sardegna

Altri progetti nella provincia



[25]

ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2” [25]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse VI [27]
- Azione 6.3.1 [28]

Comune:

Villacidro [29] (VS [7])



[30]

ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci” [30]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse VI [27]
- Azione 6.3.1 [28]

Comune:

San Gavino Monreale [31] (VS [7])



[32]

Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri [32]

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse IV [33]
- Azione 4.1.1 [34]

Comune:

Sanluri [35] (VS [7])

Vedi tutti [36]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2026 Regione Autonoma della Sardegna