Logo Regione Sardegna

259-COMUNE DI SANLURI-SCUOLA MEDIA-CA101350---

259-COMUNE DI SANLURI-SCUOLA MEDIA-CA101350---

Informazioni in corso di integrazione

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 293.659,18
- Risorse da impegnare: € 6.340,82

- Risorse spese: € 292.903,69
- Risorse da spendere: € 7.096,31

Dati generali

Programma:
Piano di Azione Coesione [2]
Linea:
Linea - Istruzione [3]
Azione:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Azione - Potenziamento strutture scolastiche [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Istruzione [6]
Provincia:
Medio Campidano [7]
Comune:
Sanluri [8]
Indirizzo:
Sanluri,
Attuatore:
Comune di Sanluri [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 300.000,00
Risorse impegnate:
€ 293.659,18
Risorse spese:
€ 292.903,69
Economie ammesse:
€7.096,31
Temi prioritari:
Infrastrutture per l'istruzione

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  25/05/2012
  Data fine effettiva:
  22/03/2013
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  27/02/2014
  Data fine effettiva:
  29/11/2014
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  15/04/2015
  Data fine effettiva:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

15/04/2015

Lascia un commento [10]

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE V [13]
- LdA 5.2.1.a [14]

Comune:
Luogosanto [15] (OT [16])

[17]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [17]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE V [13]
- LdA 5.1.2.a URB [18]

Comune:
Carbonia [19] (CI [20])

[21]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [21]

POR FESR 2007-2013 [12]
- ASSE IV [22]
- LdA 4.1.2.b [23]

Comune:
Buggerru [24] (CI [20])

Vedi tutti [25]

Altri progetti nella provincia

 [26]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

ID SAID_004 "Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2" [26]
POR FESR 2014-2020 [27]
- Asse VI [28]
- Azione 6.3.1 [29]
Comune:
Villacidro [30] (VS [7])



[31]

ID SAID_005 "Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci" [31]
POR FESR 2014-2020 [27]
- Asse VI [28]
- Azione 6.3.1 [29]
Comune:
San Gavino Monreale [32] (VS [7])



[33]

Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri [33]
POR FESR 2014-2020 [27]
- Asse IV [34]
- Azione 4.1.1 [35]
Comune:
Sanluri [8] (VS [7])
Vedi tutti [36]
Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna